

年 月 項 目		2025年（令和7年）												2026年（令和8年）				記 事
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
造成工事	造成設計 （開発申請）						★開発許可 ↓											開発許可 R 7 年 6 月上旬
	造成工事						↓ 造成工事（約6カ月） （土工事、道路、上・下水道、ガス工事等） 道路復旧					★造成完了			建築工事		★入居開始予定	造成工事 R 7 年 6 月上旬～R7年 1 1 月下旬予定 建築工事 R 8 年 1 月上旬予定～ R 8 年 3 月入居開始予定
無電柱化工事	東京都 無電柱化推進事業手続				無電柱化事前協議書 （3 社へ提出） 仮申請			本申請			交付申請		完了報告	★検査	請求処理			【補足】 東京都補助事業について ・令和 7 年度事業として申請
	設計・協議		無電柱化検討・協議 ★事前協議申込		設計協議													無電柱化設計 R 7 年 6 月完了予定
	施工							★工事契約 準備・材料調達										無電柱化工事 R 7 年 8 月中旬～ 9 月中旬予定
	電線 管理者 工事	東京電力				無電柱化協議					区域外 連系管工事 区域内外 ケーブル工事 9/20 10/10							
		N T T				無電柱化協議					区域外連系管工事					ケーブル工事		各戸へのケーブル引込は、 お客様申し込みに基づき実施
		C A T V				無電柱化協議					区域外連系管工事					↓ ケーブル工事		各戸へのケーブル引込は、 お客様申し込みに基づき実施

※無電柱化計画、机上検討時点での工程表（案）です。今後の協議結果等によって変更となる場合がございますのでご考慮願います。