

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年9月30日

計画の名称	国領駅東地区における歩行者ネットワークの形成と良好な居住環境の創出			
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)	交付対象	東京都, 調布市	
計画の目標	都市計画道路の整備, 橋梁の架け替え及び緑道の整備を行うことにより, 安全で安心して暮らせる緑豊かな居住環境の創出を目指す			

計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 誰もが安全で快適に利用できる歩行者ネットワークを形成する 野川の自然環境と調和した緑のネットワークを強化する 			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)				
① 誰もが安全に通行できる歩行者空間の整備率 ・(幅員2.0m以上の歩道がある道路の整備延長) / (幅員2.0m以上の歩道がある道路の計画延長)				0.0%	77.4%	96.0%				
② 街路樹や植栽が整備された道路の整備率 ・(街路樹や植栽が整備された道路延長) / (区画道路, 都市計画道路の計画延長)				6.7%	80.2%	96.2%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	3,130 百万円	A	3,130 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期		事後評価(中間評価)の実施時期
事後評価(中間評価)の実施体制	平成28年度	
東京都が取りまとめ、評価書を作成	公表の方法	
	東京都、調布市HPへの掲載	

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1	住宅	一般	東京都/調布市	直接	都/市			国領駅東地区住宅市街地総合整備事業	住宅市街地の整備 約10.1ha	調布市						3,130	
小計(道路事業)											3,130						
合計																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

基幹事業の国領駅東地区住宅市街地総合整備事業では、老朽化した公営住宅や分譲住宅等の立替え事業は完了し、周辺の都市計画道路や区画道路等の整備を進めている。計画に位置付けられている区画道路のうち、区画道路4号（幅員8.0m）、5号（11.0m）及び12号（6.0m）は歩道を含めて整備が完了しており、併せて沿道の建物には植栽が整備されており、緑豊かで快適な歩行者空間が創出されている。

II 定量的指標の達成状況	指標①（誰もが安全に通行できる歩行者空間の整備率）	最終目標値	96.0%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・調布都市計画道路3・4・7号喜多見国領線の整備において、京王電鉄と交差する箇所があり、道路がアンダーパスする計画となっているが、道路擁壁工事の際に湧水が生じたため、その対策に時間を要したことから、最終目標年次までに整備完了をしていない。 ・車橋の架替えは、平成25年度から工事発注を行っていたが入札中止が続いたため、当初のスケジュールより進捗が遅れている。 ・調布都市計画道路3・4・7号喜多見国領線に接道する緑道は、当該都市計画道路の整備完了後に着手予定。
		最終実績値	16.2%		
	指標②（街路樹や植栽が整備された道路の整備率）	最終目標値	96.2%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	22.0%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・区画道路1号及び3号は、平成27年6月に整備が完了した。
- ・調布都市計画道路3・4・7号は、擁壁工事が完了し、早期の排水施設の完成及び本線開通を目指して工事を進める。
- ・車橋の架替えは、平成28年6月に施工業者が決まり、工事に着手した。工期は3年間であり、平成30年度に整備完了予定である。
- ・緑道の整備は、調布都市計画道路3・4・7号の整備完了後に整備着手予定である。
- ・区画道路2号は、接道する車橋の架替えの整備完了後に整備着手予定である。

(参考様式3) 住宅市街地総合整備事業整備計画図

計画の名称	国領駅東地区における歩行者ネットワークの形成と良好な居住空間の創出		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	東京都, 調布市

