

ハツ場ダム事業の進捗状況（平成30年12月末時点）

補償基準他	H13. 6 長野原町補償基準妥結 H16.11 吾妻町補償基準妥結 H17. 9 代替地分譲基準妥結	} 地権者との用地補償等に係る基準はすべて妥結			
用地取得 (456ha) ※1	97% (444ha) ※3				
家屋移転 (470世帯) ※2	100% (470世帯) ※3				
代替地造成	5地区で整備中（うち移転済み 96世帯）※3				
付替鉄道 (10.4km)	100% (10.4km)				
付替国道・付替県道 (24.4km)	100% (24.4km) ※4				
ダム本体 及び関連工事	仮排水トンネル (H21.7完成)	作業ヤード造成、 骨材プラントヤード造成、 工事用道路、仮締切	掘削 ※5	コンクリート打設 ※5	試験湛水

- ※1 長野原町、東吾妻町におけるハツ場ダム建設及び関連工事のために必要な用地の合計。
- ※2 長野原町、東吾妻町におけるハツ場ダム建設及び関連工事のために必要な移転家屋の合計。
- ※3 水没地内の家屋はすべて移転済み。
- ※4 付替国道県道の付替延長に対して、供用（暫定供用を含む）している延長の割合を示す。また、付替町道工事は継続して実施中。
付替国道県道の延長には、（一）林岩下線の細谷工区を含む。
- ※5 基礎掘削、コンクリート打設等を行うダム本体工事を平成26年8月20日契約締結。
平成28年6月14日からコンクリート打設開始。コンクリート打設に合わせて、順次仕上げ作業を実施中。