

1. ホームドア

①ホームドア整備に対する現状、課題、全体計画等

○現状：
ホームドア整備の状況は、都内全19駅45番線(泉岳寺駅除く)中、2025年3月末時点で6駅16番線に設置済み。

○課題：
ホームドア整備にあたり、事前のホーム補強やホームドア設置による狭隘箇所の解消等、調査や対応に時間が掛かるとともに多額のコストが必要となる。
また、ホームドア本体も多額なコストがかかり、維持・メンテナンス等の費用も発生することから、設置する駅について、安全に対する優先度を考え精査する必要がある。
当社は、国・地方公共団体・事業者と三位一体で整備を進めるものと考えており、関係者の協力のもと設置を進めていく。

○目標・取組の考え方：
お客さまのご利用状況や昨今の事故発生状況などを総合的に踏まえた優先順位をもとに、整備を加速化。
さらに「ホームドア整備加速緊急対策事業」により、2028年度末までに連立事業と合わせて整備する品川駅、北品川駅を除く都内全17駅にホームドアを設置する。

②各駅の計画

<利用者10万人未満駅>

※加速事業＝ホームドア整備加速緊急対策事業

駅名	路線名	事業期間	優先整備の視点		整備状況 (2025年3月末時点)
			駅周辺の特性	駅の特性	
北品川駅	本線	2029年度頃 (連立事業と合わせて実施)	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅 ホームが狭隘	未整備
新馬場駅	本線	2027～2028年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅 島式ホーム	加速事業：1, 2番ホーム
青物横丁駅	本線	2023～2024年度	福祉・医療、教育施設が集積	快特の通過駅	整備済
鮫洲駅	本線	2027～2028年度	福祉・医療、教育施設が集積 (品川特別支援学校が立地)	島式ホーム	加速事業：1, 2番ホーム
立会川駅	本線	2027～2028年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム
大森海岸駅	本線	2025～2026年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強工事 予定)
平和島駅	本線	2020～2021年度	福祉・医療、教育施設が集積	優等列車との乗換駅 島式ホーム・ホームが狭隘	整備済
大森町駅	本線	2024～2025年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 運用開始予定)
梅屋敷駅	本線	2023年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅	整備済
京急蒲田駅	本線	2027～2028年度	福祉・医療、教育施設が集積	空港線との乗換駅 島式ホーム	加速事業：2, 5番ホーム
		2017～2019年度			1, 3, 4, 6番ホーム整備済 (2・5番線は固定柵有り)
雑色駅	本線	2025～2026年度	福祉・医療、教育施設が集積 (城南特別支援学校が立地)	快特・特急・急行の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強工事 予定)
六郷土手駅	本線	2025年度	保育施設が集積	快特・特急・急行の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 運用開始予定)
糞谷駅	空港線	2025～2026年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強工事 予定)
大鳥居駅	空港線	2025～2026年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強工事 予定)
穴守稲荷駅	空港線	2025～2026年度	福祉・医療、保育施設が集積	快特の通過駅 ホームが狭隘	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強工事 予定)
天空橋駅	空港線	2025～2026年度	福祉・医療、保育施設が立地	快特の通過駅	加速事業：1, 2番ホーム (2025年度 ホーム補強設計 工事予定)
羽田空港第3ターミナル駅	空港線	2006～2010年度			整備済
羽田空港第1・第2ターミナル駅	空港線	2017～2019年度		島式ホーム	整備済

<利用者10万人以上駅>

駅名	路線名	事業期間	整備状況 (2025年3月末時点)
品川駅	本線	2029年度頃 (連立事業と合わせて実施)	未整備 (固定柵設置済)