

選手村工事かわら版

2017.8
第4号

選手村関連工事へのご協力ありがとうございます。

- ◎皆様には日頃より選手村関連工事にご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
- ◎選手村関連工事について深くご理解頂くため、「工事かわら版」により、工事の進ちょく状況などをお知らせします。

第4号の内容

◇ トピックス

- ① 一般車両・歩行者通行動線の切替え
- ② 工事車両の通行台数
- ③ トラックストップ作戦の実施
- ④ 工事受注者等連絡調整会議の実施

◇ 工事の進ちょく状況

- 基盤整備工事《道路の整備》
電線共同溝の整備による無電柱化の推進
- 特定建築者工事《施設建築物の建築》

◇ コラム：晴海ふ頭公園の再整備工事に伴う休園について（お知らせ）

◇ 周辺工事の問い合わせ先一覧

前号「工事かわら版」からの変化（2か月間での変貌）

平成 29 年 5 月



平成 29 年 7 月



【問い合わせ先】📍 東京都都市整備局
第一市街地整備事務所 選手村基盤整備課
[TEL:03-3534-3449](tel:03-3534-3449) (工事担当)

工事かわら版 Web
QRコード



もしくは
都市整備局 かわら版 で検索

～ 次号（第5号）は本年10月に発行する予定です ～

トピックス

① 一般車両・歩行者通行動線の切替え

前号の「選手村工事かわら版」でお知らせした「一般車両・歩行者通行動線の切替え」を予定通り、平成 29 年 6 月 28 日（水）に実施しました。

当日は雨の中、職員・作業員総出の作業となりました。地元の皆様や関係機関のご協力により、大きな混乱もなく、速やかに切替え作業を完了させることができました。お力添えを頂いた皆様に改めてお礼申し上げます。


今回の通行動線の切替えにより、晴海客船ターミナル前の道路など、これまで一般車両・歩行者通行のために使用していた道路での盛土及び埋設物の設置が可能となりました。平成 30 年 2 月頃に再度、通行動線の切替えを予定しています。時期が近づきましたら、改めてご案内いたします。



① 5-3号線



② 5-4号線(客船ターミナルへ)



新たな通行動線



③路線バスも新しいルートを通行



④切替え後の道路を望む
(晴海客船ターミナルより)



切替え当日の様子
(6月28日 11時頃)

トピックス

② 工事車両の通行台数

平成 29 年 6 月期及び同 7 月期の各 1 か月間における工事車両の通行台数をお知らせします。今後とも、工事間調整に努め、車両台数の軽減に取り組んでまいります。

(台/日)

	計画	実績		
		最大	最小	平均
6月	902	約 910 6月16日(金)	約 330 6月10日(土)	約 720
7月	1,056	約 770 7月6日(木)	約 380 7月15日(土)	約 630

※基盤整備工事については、月間の計画最大値（6月：150台/日、7月：140台/日）で計算

※同一車両でも通行のたびに計上

※数字は片道分の台数

※海上輸送に伴う車両台数を除く

トピックス

③ トラックストップ作戦の実施


選手村関連工事の実施により、晴海地区には日々数多くの工事車両が往来しています。昨年5月末の工事開始以降、「工事車両の事故防止対策は最優先事項である」との認識のもと、警視庁月島警察署の全面的な協力、指導・助言を受けながら、工事を進めています。

平成29年5月22日（月）に警視庁月島警察署による交通安全指導の一環として、晴海地区において「トラックストップ作戦」が実施されました。この取組では、交通事故の未然防止のため、工事車両を一時停止させ「カーテンなどの装飾品が視界を妨げていないか」、「速度超過になっていないか」、「車両は適正に整備されているか」などの点検・指導が行われました。

今後とも交通安全の確保に向けた不断の努力を継続し、安心かつ安全に工事を進めてまいります。



工事車両の誘導



運転手への説明



助手席の窓の点検

トピックス

④ 工事受注者等連絡調整会議の実施

晴海地区では、選手村関連工事だけでなく、東京都港湾局による防潮堤建設工事、東京消防庁による臨港消防署新築工事、企業工事（電気・ガス・通信・水道等）等数多くの工事が同時に実施されています。こうした^{ふくそう}輻輳した現場状況において工事を円滑に進めるためには、工程調整会議により課題を早期に発見し、解消することが極めて重要です。

東京都都市整備局は、昨年5月末の工事開始以降、毎月、「受注者等連絡調整会議」を主催しています。会議では晴海地区の工事関係者が一堂に介し、工事の工程調整、近接する工事の進め方、工事車両の動線や台数の調整など多岐に及ぶ事項を調整し、課題の解決に向けた方向性を議論しています。

平成29年6月26日（月）に開催した会議では、都市整備局 佐藤理事が工事の進捗状況確認を行うなど、プロジェクトの達成に向けて工事関係者が組織の枠組みを超え、一丸となって取り組んでいます。今後とも工事関係者間の緊密な連携を図り、円滑な工事の実施に努めてまいります。



都市整備局 佐藤理事からの訓示




会議の様子

工事の進ちょく状況

○ 基盤整備工事《道路の整備》



現在の一般車両・歩行者の通行動線
(H29.6.28以降)



【進ちょく状況】

◎ 平成 29 年 6 月 28 日に実施した通行動線の切替えに伴い、主に一般車両・歩行者の通行の支障にならない場所において道路盛土や埋設物の設置を進めています。

① 埋設物の設置（区画道路 5-4 号線）



下水道人孔の設置を行っています。

② 道路舗装の準備（区画道路 5-4 号線）



舗装に先立ち、盛土後の地面を所定の高さに
なるよう整えています。

③ 電線共同溝特殊部の設置 （区画道路 5-1 号線）



電線共同溝の特殊部を設置しています。
次ページの特集もご覧ください！！

④ 既設舗装の撤去 （区画道路 5-4 号線）



通行動線の切替えにより、既設舗装の撤去に
着手しました。

電線共同溝の整備による無電柱化の推進

東京都は、「都市防災機能の強化」「安全で快適な歩行空間の確保」「良好な都市景観の創出」を目的として、電線を地中に埋め、電線を撤去する**無電柱化**を進めています。

平成 29 年 9 月には、都道府県レベルでは全国初となる「無電柱化推進条例」が施行され、都道への電柱新設の禁止や、コスト縮減に繋がる技術開発の推進等により、今後はさらに無電柱化を積極的に推進していきます。

こうした中、晴海五丁目地区においても無電柱化を図り、魅力的な道路空間を形成するべく、電線共同溝を整備しています。電線共同溝とは、道路上にある電柱や電力線、通信線を地下の空間に収容するための施設で、主に管路部、特殊部、引込管などで構成されています。

【電線共同溝の整備効果】

都市防災機能 の強化

台風や地震などの災害時、電柱の倒壊により、道路が塞がれることを防ぎ、緊急車両を通行させるとともに、電気や電話などライフラインの安定した供給を確保します。


安全で 快適な 歩行空間 の確保

歩道が広く使え、ベビーカーや車いすの方にも利用しやすい歩行空間を確保します。

良好な 都市景観の 創出

視線をさえぎる電柱や電線を地中化し、見えなくすることで、美しい街並みを形成します。


【一般的な電線共同溝のイメージ】



工事の進ちょく状況

○ 特定建築者工事《施設建築物の建築》

：街区内工事の範囲



【進ちょく状況】

- ◎ 基礎杭・山留^{やまどめ}は、大部分が完了し、全ての街区で掘削^{くっさく}が始まりました。
- ◎ 掘削^{くっさく}が目標の深さになったところから、基礎杭と建物の地下を一体化させるための杭頭^{くいと}処理^{しゅり}※1や建物の鉄筋の組立、コンクリートの打込みが始まりました。
- ◎ 7月末までに、全体の約50%となる10t ダンプ約27,000台分に相当する土砂を海上から搬出しました。



① 掘削の状況



② 杭頭処理の状況



③ 均しコンクリート※2

打設完了

※1 基礎杭の頭部のコンクリートを削り、中の鉄筋を表に出しています。今後、表に出した鉄筋と建物の床の鉄筋を連結させ、基礎杭と建物を一体化していきます。

※2 今後、建物を建てるときに、鉄筋の組立てやコンクリートの型枠の設置等をスムーズに行うために打込む準備用のコンクリートです。

コラム：晴海ふ頭公園の再整備工事に伴う休園について（お知らせ）

いつも晴海ふ頭公園をご利用いただきありがとうございます。

このたび、晴海ふ頭公園は、全面的に老朽化した公園施設の改修を行うため、**平成29年10月より公園の利用を休止させていただきます。**

公園利用の再開は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後となる予定です。

水辺の魅力を活かした開放的な広場を持った、これまで以上に魅力的な公園としてリニューアルいたします。長期にわたる休園で、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。

【晴海ふ頭公園の整備計画図】



※現時点でのイメージであり、今後変更となる可能性があります。

【晴海ふ頭公園に関するお問い合わせ先】

◆再整備計画に関すること

東京都港湾局臨海開発部 海上公園課


[TEL:03-5320-5589](tel:03-5320-5589)

◆休園及び再整備工事に関すること

東京都港湾局 東京港管理事務所 臨海地域管理課

[TEL:03-5463-0245](tel:03-5463-0245)

周辺工事の問い合わせ先一覧



- ・ 道路工事・下水道工事** : 東京都第一市街地整備事務所
 選手村基盤整備課 工事担当
 03-3534-3449 (9:00~17:00)

- ・ 建物の建築工事** : 前田建設工業(株) 晴海再開発 5-5 作業所
 070-4311-1233 (8:00~18:00)

- ・ 電気工事** : 東京電力 カスタマーセンター
 0120-995-007 (03-6375-9786) (9:00~17:00)

- ・ ガス工事** : 東京ガス(株) 南部導管ネットワークセンター
 大規模プロジェクトグループ
 03-5484-4905 (8:45~17:30)

- ・ 通信工事** : NTTインフラネット(株) 東京支店 設備管理担当
 03-3819-4534 (9:00~17:30)

- ・ 水道工事** : 東京都水道局 中央支所 配水課 工事担当
 03-3256-6177 (8:30~17:15)

- ・ 臨港消防署工事** : 東京消防庁 総務部施設課 建築設計監理係 工事担当
 03-3212-2111 内線 2835 (8:30~17:15)

- ・ 防潮堤・護岸工事** : 東京都東京港建設事務所
 オリンピック・パラリンピック施設整備課 工事担当
 03-5500-2528 (9:00~17:00)

※各工事の詳細・お気づきの点は、問い合わせ先（土日祝日除く）へご連絡下さい。