計画の名称 東京を更なる成熟に導く都市づくりへ向けた既成市街地の整備

計画の期間 計画の目標 平成22年度~平成26年度(5年間)

交付対象 中央区、葛飾区、江戸川区、八王子市、昭島市、調布市、日野市、稲城市

東京都では、これからの都市づくりの主要な課題として、豊かな緑や水辺に囲まれた「美しい都市空間の再生」及び自然災害等に対する「安全・安心の確保」を挙げ、 これらの課題に的確に対応し、都民や区市町村、事業者等と連携した取組を進めることとしている。

東京都において区市町村等が進める都市再生区画整理事業等では、東京を美しく安全で住み心地のよい、更に成熟を遂げた都市へと導くものとして、 都市基盤が貧弱で整備が必要な既成市街地の再生・再構築等を行っていく。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ・市街化区域において都市再生区画整理事業により整備する市街地面積の割合を0.053% (H22) から0.126% (H26) へ増加
- ・日野市内の公共避難所において防災行政無線の整備率を74% (H22)から100% (H23以降)に増加


定量的指標の定義及び算定式									定量的	備考				
									当初現況値	中間目標値	最終目標値	NH →⊃		
			(H22当初)	(H24末)	(H26末)									
市街化区域において都市再生区画整理事業により整備する市街地の面積の割合 = Σ (基幹事業地区の使用収益開始面積)/(東京都内の市街化区域の面積)										0. 100%	0. 126%			
	避難所における防災行線を整備した日野市立の		74%	100%	100%									
全体事業費	合計 (A+B+C)	27, 793 百万円	А	27, 791 百万円	3	0 百万円	С	2 百万円		業費の割合 + B + C)		0.0%		

事後評価							
○事後評価の実施体制、実施時期							
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期						
要素事業毎の実施状況を東京都が取りまとめ、評価書を作成	平成28年3月						
	公表の方法						
	東京都のホームページに掲載						

	了家事業	の進捗が	、亿												
交付対象															
A 基幹	事業														
番号	事業	地域	交付	直接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費	備考
	種別	種別	対象	間接	尹未日	(事業箇所)	(延長・面積等)		H22	H23	H24	H25	H26	(百万円)	
1-A-1	都再区画	一般	稲城市	直接	稲城市	稲城榎戸土地区画整理事業	都市再生区画整理 25.3ha	稲城市						950	
1-A-2	都再区画	一般	日野市	直接	日野市	東町土地区画整理事業	都市再生区画整理 34.5ha	日野市						1, 181	
1-A-3	都再区画	一般	日野市	直接	日野市	万願寺第二土地区画整理事業	都市再生区画整理 46.4ha	日野市						635	
1-A-4	都再区画	一般	葛飾区	直接	葛飾区	南水元土地区画整理事業	都市再生区画整理 5.4ha	葛飾区						791	
1-A-5	都再区画	一般	中央区	間接	都市再生機構	湊二丁目東土地区画整理事業	都市再生区画整理 1.8ha	中央区						1,596	
1-A-6	都再区画	一般	稲城市	直接	稲城市	稲城稲城長沼駅周辺土地区画整理事業	都市再生区画整理 10.6ha	稲城市						467	
1-A-7	都再区画	一般	稲城市	直接	稲城市	稲城南多摩駅周辺土地区画整理事業	都市再生区画整理 12.2ha	稲城市						2, 113	
1-A-8	都再区画	一般	稲城市	直接	稲城市	稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業	都市再生区画整理 16.8ha	稲城市						833	
1-A-9	都再区画	一般	八王子市	直接	八王子市	打越土地区画整理事業	都市再生区画整理 9.4ha	八王子市						99	
1-A-10	都再区画	一般	八王子市	直接	八王子市	中野中央土地区画整理事業	都市再生区画整理 18.4ha	八王子市						551	
1-A-11	都再区画	一般	調布市	直接	調布市	布田駅南土地区画整理事業	都市再生区画整理 1.5ha	調布市						1,725	
1-A-12	都再区画	一般	昭島市	直接	昭島市	中神土地区画整理事業(第二工区)	都市再生区画整理 45.5ha	昭島市						361	
1-A-13	都再区画	一般	江戸川区	直接	江戸川区	北小岩一丁目東部土地区画整理事業	都市再生区画整理 1.4ha	江戸川区						476	
1-A-14	都再区画	一般	江戸川区	直接	江戸川区	篠崎駅西部土地区画整理事業(篠崎町七丁 目2,3,10,11番及び篠崎町八丁目12番)	都市再生区画整理 4.2ha	江戸川区						577	
1-A-15	都再区画	一般	日野市	直接	日野市	豊田南土地区画整理事業	都市再生区画整理 87.1ha	日野市						823	
1-A-16	都再区画	一般	日野市	直接	日野市	西平山土地区画整理事業	都市再生区画整理 91.4ha	日野市						735	
1-A-101	防災	一般	日野市	直接	日野市	都市防災総合推進事業(日野本町2丁目他53地区)	防災行政無線整備(基地 局1局・避難所53局) 27.53km ²	日野市						103	うち新規13局
							<u> </u>	L							
											合計			14,017	

### 1 ###	B 関連社	上会資本朝	修備事業													
情勢 情勢 対象 別後 別後 別後 日後 日後 日後 日後 日後	来早				直接	車業老	西妻レかる重業タ		古町村夕	事業実施期間 (年度)						備考
第3	留り	種別	種別	対象	間接	尹未任	安然とはる事業和	(延長・面積等)	印刷刊名	H22	H23	H24	H25	H26	(百万円)	
日本												合計			0	
#	番号 —	一体的にま	を施する	ことによ	り期待さ	れる効果										備考
#																
# 2	C 効果促															
1-C-2 加密整理 一般 日野市 直接 日野市 西東州 東東州 西東州 西						事業者	要素となる事業名	事業内容	里美N公 1			- 7712 3112 7717 7 7 7 8 7 7				備考
正子3 原記整用 一般 日野市 直接 日野市 四級市								23 P. 12 P. 1 T. 1							0	東町地区
正全日 信報支援 一般 箱放市 直接 総政市 無政市 直接 総政市 世界中央地区 指数市 世界中央地区 省務社 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日								23(10)(1)							0	万願寺第二地
□ (1,5 1 10000 9110	7-2-	1 1 4 4 11												万願寺第二地区
正全の 一般的に実験することにより期待される効果			7-2-	11100//00				I .								
番号		15 1 1111	70.0				1 1 2 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
体的に実施することにより期待される効果	1-0-6 施														中神 (第二工区) 地	
日本日前電影を中心とした後歩陽への指路有整備や、地区(1-A・2)内の (投) 市民の森られるいホールへの道路を示す標準の整備を行う。 1-C-2 甲州信道歌を中心とした後歩陽への指路有整備や、地区(1-A・2)内の (投) 市民の森られるいいホールへの道路を示す標準の整備と行う。 1-C-2 甲衛道歌をかな変を事変の進作に、甲州街道歌利用者も増加しているが、駐職場がたいため歩道に自転車が駐職されている。駅間近い野職場を整備して駅の利便性を高め、安全安心なまちづくりに寄ちする。 1-C-3 椰菜(1-A-1)口内にて背路有と整備し、防犯性を高め、安全で安心なまちづくりに寄ちする。 1-C-4 田香濃減酸をかな安薬事変の連供・合わせ、事実 (1-A-1)口を増生を高め、安全で安心なまちづくりに寄ちする。 1-C-5 椰菜(1-A-12)により整備する駅前広場に、立隣大規模施設・企業等への道筋を示す構造機能のあるモニュメントを設置する。 1-C-6 椰菜(1-A-12)により整備する駅前広場に、近隣大規模施設・企業等への道筋を示す構造機能のあるモニュメントを設置する。 2. 事業効果の発現状況 日標値の達成状況												口印			4	
1-C-2 単州街道駅を中心とした徒展への街路有整備や、地区(1-A-3)に決接する(仮)市民の最もれあいホールへの道筋を示す標識の整備と行う。		11.4.2			- //	//) to (/r) the of the to the	の光焼まこと無熱の物性ま	+ A- 2							備考
1-C-3																
1-C-5 IR南武鉄連統立体交差事業の連邦に合わせ、事業(1-A-6)にて整備する駅前広場・駅前通り等公共空間の整備方針について、市民参加による検討を行い定める。	1001	7 11 1- 170_10		0 0 1-10	<u> </u>					i性を高め) 安全安	心たまち	づくりに	寄与する)	
1 定量的指標に関連する 変化		//- \									<u> </u>	-11-4-4-7	2 () (. H1 3 / 0	, o	
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 「 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標の達成状況 「 定量的指標のを受けれる 実験値 「 に要性の主要を指するととの低末利用地が減少し、防災・防犯面において住環境の改善につながった。 「 と回整理事業により、駐車場や空き地などの低末利用地が減少し、防災・防犯面において住環境の改善につながった。 「 と同整理事業により、駐車場や空き地などの低末利用地が減少し、防災・防犯面において住環境の改善につながった。	1-C-5 地	也区(1-A-	10)内に	て街路灯	を整備し	、防犯性を高め、安全で多	心なまちづくりに寄与する。									
・区画整理事業において、鉄道駅に隣接した交通広場を削出し商業利用及び都市型住宅を誘導するなど、安全で住み心地のよい市街地の形成を (促進した。	1-C-6 事	¥業(1-A-	12)によ	り整備す	る駅前広	場に、近隣大規模施設・台	業等への道筋を示す標識機能のある	モニュメントを設置する。								
□ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 □ 定量的指標の達成状況 □ 定量的指標の達成状況 □ を受け対象事業の効果の発現状況 □ 定量的指標の達成状況 □ に差が出た要因 □ に差が出た変し、も に に つながった。 □ に を に に の に 悪 に い の 場 と 防災 上 必要な公共空間が確保 された。	2. 事業效	加果の発理	見状況、	目標値の	達成状況											
II 定量的指標の達成状況 指標①(基幹事業地区の 使用収益開始面積割合)					ļ		促進した。 ・区画整理事業により、地区内に散・区画整理事業により、狭隘な行き・区画整理事業により、駐車場や空	在していた一権利者の所有地 止まり道路や見通しの悪い道 き地などの低未利用地が減少	を集約換地し大街区化す 路が解消され、緊急車両 し、防災・防犯面におい	けること 町の通行z いて住環切	で、土地の が可能にな 竟の改善に)高度利用 よった。 こつながっ	月が推進さ った。	された。		を
最終目標値 100% 目標値と実績値 に差が出た要因 目標値と実績値 に差が出た要因 100% 目標値と実績値 に差が出た要因 100% に差が出た要因 100% 目標値と実績値 に差が出た要因 100% 目標値と実績値 に差が出た要因 100% に差が出た要因 100% は終実績値 100% に差が出た要因 100% に差が出た要因 100% は終実績値 に差が出た要因 100% に差が出た要因 100% は終実績値 に差が出た要因 100% に変が出た。 100% は変化した。 100% は変化した。 100% は変化した。 100% は変化した。 100% は変化した。 100% は変化した。 100% は変化した 20% は変化した。 100% は変化した 20% は変	Ⅱ 定量的	り指標の 遺	**************************************			指標① (基幹事業地区の	最終目標値 0.126%	目標値と実績値・利	移転困難権利者への対応による事業の遅れ							
指標②(日野市防災行政 無線整備率)						使用収益開始面積割合)	最終実績値 0.122%	に差が出た要因・	事業に密接に関連する他							
無線整備率)						指標②(日野市防災行政	最終目標値 100%	目標値と実績値								
が果の発現状況 ・区画整理事業により公園が整備され、地区内に憩いの場と防災上必要な公共空間が確保された。 3. 特記事項 (今後の方針等) 本事後評価にて事業の効果の発現状況が確認でき、事業により都市基盤が貧弱な既成市街地の再生が図られていることが確認できた。						最終実績値 100%	に差が出た要因									
本事後評価にて事業の効果の発現状況が確認でき、事業により都市基盤が貧弱な既成市街地の再生が図られていることが確認できた。	,			対象事業	の											
本事後評価にて事業の効果の発現状況が確認でき、事業により都市基盤が貧弱な既成市街地の再生が図られていることが確認できた。	3. 特記事	事項 (今後	後の方針	·等)												
					状況が確	認でき、事業により都市基	盤が貧弱な既成市街地の再生が図ら	れていることが確認できた。								
									点の形成を図っていく.							

(参考図面) 社会資本総合整備計画



(参考図面) 社会資本総合整備計画

